

The image features a Grandform hot tub with a white top and a light wood-grain side panel, situated on a wooden deck. The hot tub is filled with blue water and has several jets visible. A white towel is draped over the edge. In the background, a swimming pool with blue mosaic tiles is visible. The Grandform logo, consisting of a stylized 'G' with three horizontal lines, is positioned in the upper left corner.

GRANDFORM

**MINIPISCINAS
CONTROLES A REALIZAR
ANTES DE LA PUESTA
EN MARCHA DEFINITIVA**

CONTROLES A REALIZAR POR EL INSTALADOR ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DEFINITIVA

Ese listado le permitirá realizar los controles adecuados para asegurar la correcta instalación de la minipiscina antes de su puesta en marcha definitiva.

CONTROLES QUE REALIZAR AL DESEMBALAR LA MINIPISCINA Y ANTES DE SU COLOCACIÓN DEFINITIVA:

	LOFT	ECO	BASIC/LUXE
El estado general de la máquina es correcto			
La minipiscina no ha sufrido golpes			
Los faldones (opcionales) están presentes			
Los accesorios pedidos (escalera) están presentes			
Los cojines están presentes			
La cubierta térmica está presente			

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

Interruptor diferencial 30mA	De serie		
Disyuntor 40A	N/A	N/A	
Sección de cables de 6mm ² para distancias <27 metros	N/A	N/A	
Sección de cables de 10mm ² para distancias >27 metros	N/A	N/A	
Disyuntor 16A			N/A
Sección de cables de 2.5mm ²			N/A

ESPACIO DÓNDE SE INSTALA EL SPA:

Instalado sobre loza de hormigón armado			
La loza dispone de una pendiente del 1%			
Todos los pies de la minipiscina están en firme contacto con el suelo	N/A		
Para instalación en exterior: desagüe preparado			
Para instalación en interior: extractor mecánico de vaho instalado			
El desagüe de purga está conectado			
Hay un espacio mínimo de 60 cm alrededor de todo el spa			
El panel de control se enciende			
Todos los motores funcionan			
Todos los jets funcionan			
Todos los selectores de zona funcionan			
Todos los venturis funciona			

TRATAMIENTO DEL AGUA:

El filtro está instalado			
El cliente final ha sido informado sobre el mantenimiento del filtro			
El cliente final ha sido informado sobre el mantenimiento del agua			
El manual de uso ha sido entregado al cliente final			